



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina - CIDCD - Chapada Forte

Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2021, às 11:00 horas, na Sede do Consórcio Chapada Forte, reuniram-se o Presidente do Consórcio Chapada Forte Wilson Cardoso, o Diretor Geral da ONG Filhos da Terra Walter Rinke, o Ex – Secretário Executivo Sr. João Alberto, a Sr^a Gabriela Souza, Secretária Executiva do Consórcio. Iniciando a reunião o Presidente do Consorcio falou sobre a importância da conclusão do contrato nº 10/2019 referente à construção das cisternas, foram executados 48,67% e que foi liberado em pagamento 64,79%. Posto a situação o presidente solicitou do Sr. Walter Rinker um cronograma para conclusão do contrato supracitado. O responsável pela empresa se comprometeu a entregar até dia 20 de fevereiro (amanhã) o cronograma completo para conclusão do objeto do contrato em questão que fará parte integrante desta ata, intitulado ANEXO I. Ainda sobre o primeiro contrato o diretor Walter Rinker se comprometeu a concluir as obras até o final de agosto/2021. O cronograma será encaminhado via e-mail do Consorcio Chapada Forte. O presidente do Consórcio passou a discutir sobre o contrato 15/2020. Com a palavra o Diretor da empresa responsável pela execução solicitou celeridade, pelas prefeituras dos municípios contemplados, na indicação das comunidades que serão beneficiadas para construção das cisternas, ao tempo que informou que também será apresentado o cronograma do contrato em discussão sendo acordado que os últimos municípios a serem atendidos no contrato 10/2019 deverão ser prioridade de atendimento no contrato 15/2020, visando o principio da igualdade de atendimento. Que o cronograma será encaminhado via e-mail do consorcio até o dia 20/02 com conclusão da execução das obras em novembro/2021. O referido documento será parte integrante desta ata intitulado ANEXO II. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, esta ata segue assinada por mim,

Gabriela Souza Santos, Gabriela Souza Santos, Secretária Executiva deste CIDCD, Sr. Presidente do Consórcio Chapada Forte, WILSON PAES CARDOSO, Diretor Geral da ONG Filhos da Terra Walter Rinke e o Sr. João Alberto Souza.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 015/2020

ENTIDADE	MUNICÍPIO	META A EXECUTAR	1º QUINZ. /ABR.	2º QUINZ. /ABR.	1º QUINZ. /MAL.	2º QUINZ. /MAL.	1º QUINZ. /JUN.	2º QUINZ. /JUN.	1º QUINZ. /JUL.	2º QUINZ. /JUL.	1º QUINZ. /AGO.	2º QUINZ. /AGO.	1º QUINZ. /SET.	2º QUINZ. /SET.	1º QUINZ. /OUT.	2º QUINZ. /OUT.	1º QUINZ. /NOV.	2º QUINZ. /NOV.
FILHOS DO MUNDO - FEME	Itaeté	105	50	55														
	Abaíra	105	25	50	30													
	Andaraí	105			50	55												
	Boninal	105			25	50	30											
	Mucugê	105					75	30										
	Barra da Estiva	105						50	55									
	Ibicoara	105						25	50	30								
	Piatã	105							75	30								
	Iraquara	105								50	55							
	Seabra	105								25	50	30						
	Lençóis	105									50	55						
	Wagner	105									25	50	30					
	Lajedinho	105										25	50	30				
	Itaberaba	105											30	50	25			
	Boa Vista do Tupim	105													30	20	55	
Nova Redenção	105														55	50		
TOTAL		1680	75	105	130	110	110	100	105									

CRONOGRMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 010/2019

ENTIDADE	MUNICÍPIO	META TOTAL	META A EXECUTAR	1º QUINZ. /MAR.	2º QUINZ. /MAR.	1º QUINZ. /ABR.	2º QUINZ. /ABR.	1º QUINZ. /MAI.	2º QUINZ. /MAI.	1º QUINZ. /JUN.	2º QUINZ. /JUN.	1º QUINZ. /JUL.	2º QUINZ. /JUL.	1º QUINZ. /AGO.	2º QUINZ. /AGO.
FILHOS DO MUNDO - FEME	Nova Redenção	81	81	77	4										
	Andaraí	80	80	80											
	Ibiquera	81	26	18	8										
	Marcionílio Souza	81	81	20	40	21									
	Itaetê	81	81				41	40							
	Abaíra	81	81					40	41						
	Boninal	81	81						40	41					
	Mucugê	81	81								40	41			
	Barra da Estiva	81	81										40	41	
TOTAL		728	673	195	52	21	41	80	81			41	40	41	