

F. de Santana, 26 de janeiro de 2023

Segue abaixo orçamento, conforme as especificações solicitadas.

Este orçamento só poderá ser considerado definitivo após a confirmação do projeto pré-moldado e das dimensões das peças. Essa proposta é válida por 10 dias.

Nº Proposta 202302614

### ESPECIFICAÇÕES

Local da Obra: Itaeté-Boa Vista do Tupim

Largura - m Área Const. - m<sup>2</sup>

Nome do Cliente: José Lemos

Comprim. - m Área coberta - m<sup>2</sup>

Empresa Modal Contruções

Altura - m

Fone (071) 9 9382-7060

Modulação - m

E-mail engenharia@gsengenharia.net.br

### Discriminação de estrutura pré-moldada:

QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DE PEÇAS
006	UND	VIGA - (40X60X572) CM
075	UND	VIGA - (40X60X602) CM

### Materiais Utilizados:

Concreto com resistência característica (fck)= 30,0Mpa.

Aço CA- 50 ; Aço CA-60

### Responsabilidade do Contratante:

Descarga e montagem por conta do contratante.

Terreno limpo nivelado e com suporte para carretas pesadas

### Responsabilidade da Pétrea:

Dimensionamento e fabricação da estrutura pré-moldada de concreto armado adquirida;

ART da estrutura;

VALOR DA ESTRUTURA	R\$	420.334,09
VALOR DA COBERTURA	R\$	-
VALOR DA OBRA (ESTRUTURA E COBERTURA)	R\$	420.334,09

**OBSERVAÇÃO: PREÇO FOB. PARA CIF CONSIDERAR R\$ 537.000,00. PARA PROPOSTA COM FORNECIMENTO TOTAL COM MONTAGEM, AGENDAR VISITA AO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO.**

### Forma de Pagamento:

40% na assinatura do contrato	R\$	168.133,63
20% com 30 dias do contrato	R\$	84.066,82
20% com 60 dias do contrato	R\$	84.066,82
20% com 90 dias do contrato	R\$	84.066,82

Atenciosamente,

**Adaniran Amorim dos Santos**

Eng. Civil- CREA: 86.819-D

Fone: (75) 3224-7100 / (75) 99970-0077

### Prazo de Entrega:

A combinar